



CONTOPP®

Beschleuniger 10 RS HD Comp.

Protokoll zum Funktionsheizen

Auftraggeber: _____

Bauvorhaben/
Bauabschnitt: _____

Bauteil/Wohnung
Stockwerk: _____

Estricharbeiten beendet am: _____

Ablauf des Belegreifheizens	Soll-Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum/Uhrzeit	Prüfer
Ab 4. Einbautag	+ 25°C			
Am 5. Einbautag	+ 35°C			
Am 6. Einbautag	+ 45°C			
Am 7. Einbautag	max. + 55°C			
Am 8. Einbautag	max. + 55°C			
Am 9. Einbautag	max. + 55°C			
Am 10. Einbautag	+ 45°C			
Am 11. Einbautag	+ 35°C			
Am 12. Einbautag	+ 25°C			

Achtung:
Sollte die Belegereife im Hinblick auf die maximal zulässige Restfeuchtigkeit nach dem Ende des Funktionsheizens noch nicht gegeben sein, kann die Heizphase nochmals einige Tage verlängert werden. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Funktionsheizen mit automatischer Regelung: Ja Nein

Ende des Funktionsheizens: _____

Heizungsfabrikat: _____

Belüftung der Räumlichkeiten während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers:
 Ja Nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen:
 Ja Nein

Bestätigung:

Ort/Datum: _____ Bauherr/Auftraggeber: _____

Ort/Datum: _____ Bauleiter/Architekt: _____

Ort/Datum: _____ Heizungsbauer: _____